

TIT.	DESCRIZIONE GENERALE DELLE FASI	ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER PHASEN
A	Fase 0: Bonifica origini bellici; Fase 1: Allettamento cantiere e sistemazione della superficie dell'area di cantiere; Fase 2: Demolizioni, rischiaratura interferenze, montaggio ante operam;	Phase 0: Rückforderung von Kriegsbleiben Phase 1: Baustellenvorbereitung und Anordnung der Baustellfläche Phase 2: Abriss der interferierenden Bauwerken und Auffüllung
B	Fase 3: Scarico con ausaglio dell'attrezzatura del micro tunneling (Movimentazione 1) e dei conici (Movimentazione 2) dal treno posizionato sul binario n.6 e stoccaggio nell'area di cantiere individuata;	Phase 3: Entladen der Tübbinge und der Microtunneling-Ausrüstung von dem auf Gleis Nr. 6 positionierten Zug mit einem Mobilkran und Entlagerung im ausgewiesenen Baustellenbereich;
C	Fase 4: Esecuzione opere provvisoria camera di spinta e allietamento cantiere opera di sbocco;	Phase 4: Ausführung der provisorischen Schubkammer und Vorbereitung der Eingangsbaustelle
D	Fase 5: Realizzazione della camera di spinta e realizzazione opere provvisoriale e predisposizioni opera di arrivo;	Phase 5: Realisierung der Schubkammer und Realisierung von provisorischen Arbeiten und Prädipositionen der Ankunftsarbeiten;
E	Fase 6: Microtunnel: montaggio fresa e relativa attrezzatura di supporto; lavoro meccanizzato micro tunneling e posa tubazione; smontaggio fresa ed attrezzatura di supporto;	Phase 6: Microtunnel: Montage des Fräasers und der zugehörigen Hilfsmittel; Mechanisiertes micro tunneling und Rohrverlegung; Demontagefräser und unterstützende Ausrüstung;
F	Fase 7: Completamento opera di presa e opera di sbocco;	Phase 7: Abschluss der Ansaug- und Auslaufarbeiten;
G	Fase 8: Smobilizzo cantiere ed opere di finitura;	Phase 8: Baustellenabbau und Auslaufarbeiten;

Viabilità di cantiere ad uso promiscuo da realizzare ex-novo in misto stabilizzato Promiskuitive Lebensfähigkeit

Recinzione di cantiere tipo "A" Bauzaun

Muro esistente Bestehende Wand

Deposito e stoccaggio temporaneo materiali Zwischenlagerung und Aufbewahrung von Materialien


Viabilità di cantiere ad uso promiscuo da realizzare ex-novo in misto stabilizzato Promiskuitive Lebensfähigkeit

Viabilità di cantiere in misto stabilizzato Straßensystem in stabilisierter Mischbaustelle


Area deposito temporaneo conchi Zwischenlagerbereich von Segmenten

Recinzione di cantiere tipo "A" Vedi particolare Bauzaun

Recinzione di cantiere tipo "B" Vedi particolare Bauzaun



PARTICOLARE AREA CAMERA DI SPINTA - SCALA 1:200
BESONDERER SCHUBKAMMERBEREICH - 1: 200



1- Container di controllo
1- Kontrollbehälter

Area camera di spinta
Bereich Schubkammer

3 - Trasformatore
3 - Transformator

2 - Impianto di miscelazione
2 - Mischanlage

4 - Impianto di separazione
4 - Trennanlage

5-6 - Serbatoi di scorta liquami Pompa di alimentazione

5-6 - Güllelagertanks und Speisepumpe

7-8 - Impianto di miscelazione e iniezione di bentonite

7-8 - Bentonit-Misch- und Injektionsanlage

Vedi stralcio planimetrico
Siehe planimetrischer Ausschnitt

Ingresso cantiere
Hofeinfahrt

Passaggio tramite sottopasso per i mezzi di cantiere
Durchfahrt durch Unterführung für Baustellenfahrzeuge

Area realizzazione camera di spinta
Baubereich Schubkammer


Area stoccaggio e stoccaggio attrezzatura per microtunneling
Lager- und Lagerfläche für Microtunneling-Ausrüstung

Deposito e stoccaggio temporaneo materiali
Zwischenlagerung und Aufbewahrung von Materialien

Area baracche di cantiere
Schuppenbereich des Hofes

Passaggio tramite sottopasso per i mezzi di cantiere
Durchfahrt durch Unterführung für Baustellenfahrzeuge

PARTICOLARE AREA CAMERA DI SPINTA - SCALA 1:200
BESONDERER SCHUBKAMMERBEREICH - 1: 200



Realizzazione di palificata
Bau von Pfählen

Scavo di sbancamento
Ausgrabung

Pozzetti di aggotamento
Nisthöhlen

Bearbeitungsstand Stato di elaborazione			
Revisione	Estensione / Prima Versione	Modifiche	Datum
00	Revisione BBT		10.08.2022
01	Revisione BBT		16.11.2022
02	Revisione BBT		28.02.2023
03			
04			
05			

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transportspezifischen Investitionsmaßnahmen
Contra finanziato con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto trans-europee

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL
Ausführungsplanung

Potenzialmente asse ferroviaria Monaco - Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
Progetto Esecutivo

Baulos H81 Bahnhof Franzensfeste
Lotto H81 Stazione Fortezza

Sub-Baulos: Subcolico di drenaggio rio Riol
Entwässerungstollens für den Riolbach: Cunicolo di drenaggio rio Riol

Fachbereich: 08-BAUSTELLEINRICHTUNG UND DEPONIEBEREICH 08-LOGISTICA DI CANTIERE DEPOSITI

Titel: Konstruktionsphase C
Titolo: Fase costruttiva C

Revisione	Estensione / Prima Versione	Modifiche	Datum / Data	Nome / Nome
02			28.02.2023	M. Ballo
01			28.02.2023	A. Poli

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Papa: Roma - Tel: +39 071 902101 - Fax: +39 071 902111
Ammer: St. Gallen - Tel: +43 517 8050 - Fax: +43 517 4035-110
Email: log@bbt.com - www.bbt.com

Progetto	WV / da	Rev. / Modifiche	WV / da	Status
02	H81	AF	001	5A9 D1538 01094 02